Newsletter
Neubau Kraftwerk Bristen

Die Kraftwerk Bristen AG informiert Sie gerne über den aktuellen Projektstand des Kraftwerks Bristen.
Die Bauarbeiten für die Wasserfassung in der Lägni haben gestartet. Der Aushub des Entsanders, die Installationen für die Wasserumleitung und der erste Abschlag beim Entkieserstollen sind bereits ausgeführt. Weiter sind Rodungsarbeiten für den Triebwasserweg sowie für die Installations- und Umschlagplätze in vollem Gange. Die Ausführungsplanung des Zentralengebäudes läuft auf Hochtouren.
Die Arbeiten am Kraftwerk Bristen sind gemäss Zeitplan auf Kurs.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Kraftwerk Bristen AG

Vorbereitungsarbeiten Wasserfassung

Haben Sie Fragen?

Bauherr
Kraftwerk Bristen AG
c/o Elektrizitätswerk Altdorf AG
Herrengasse 1, 6460 Altdorf
Telefon 041 875 08 75
Telefax 041 875 09 75

Kontaktperson vor Ort
Simon Kempf
Projektleiter Energie
Telefon 041 875 09 59
simon.kempf@ewa.ch

Baustellenübersicht Bereich Lägni

Ausblick 01. Januar 2016 - 31. März 2016
- Ausführungsplanung (Baumeisterarbeiten, Druckleitung, Maschinengruppen, Stahlwasserbau usw.)
- Einrichten Installations- und Umschlagplatz (Zentralengebäude)
- Baubeginn beim Zentralengebäude (Aushubarbeiten, Unterwasserkanal)

Kraftwerk Bristen	
Wasserfassung	**Lägni (1007 m.ü.M)**
Zentrale	**Schattigmatt (829 m.ü.M)**
Länge Druckleitung	**1800 m**
Bruttogefälle	**178 m**
Leistung	**3,5 MW**
Jahresproduktion	**14 GWh (Jahresverbrauch von ca. 3'100 Haushalten)**

Die Animation zeigt neben der Seilbahnstation die geplante Kraftwerkzentrale.

kw-bristen.ch